

RODZAJ ZLECENIA* PŁATNE / GWARANCYJNE	RAPORT SERWISOWY	NUMER RAPORTU 100/12/2025/ET
DATA WYSTAWIENIA 20.12.2025	TYP SYSTEMU Oprawy AT/Centralna Bateria	UMOWA GUM2025UZ0795

Informacje o obiekcie
1. Zleceniodawca: Gdański Uniwersytet Medyczny 2. Nazwa obiektu: Collegium Biomedicum (CBM) 3. Adres obiektu: ul. Dębinki 1, Gdańsk 4. Osoba do kontaktu na obiekcie: Tomasz Hajgiel

Informacje o systemie
1. Ilość jednostek sterujących: nie dotyczy 2. Ilość zainstalowanych opraw: 64 opraw AT + CB 3. Nr urządzenia: nie dotyczy

Wykonane czynności
☒ Test komunikacji opraw ☒ Test sprawności akumulatorów ☐ Pomiar rezystancji wewnętrznej i napięcia ☐ Kontrola sprawności magistrali centrali monitorującej ☒ Wizualna kontrola urządzeń elektronicznych ☐ Kontrola dokumentacji powykonawczej ☐ Adresowanie opraw ☐ Dodawanie opraw do systemu ☐ Wymiana opraw/ akumulatorów ☐ Wymiana elementów elektronicznych ☒ Pomiar natężenia oświetlenia

Przygotowanie obiektu przed rozpoczęciem prac	
Obiekt Przygotowany* TAK/NIE	Uwagi: BRAK

* Niepotrzebne skreślić

Uwagi

Serwis przeprowadził przegląd i pomiary natężenia oświetlenia awaryjnego w budynku CBM mieszczącego się przy ul. Dębinki 1 w Gdańsku.

Serwis wykonał test funkcjonalny opraw, sprawdzając tym samym ich komunikację z jednostką sterującą.

Z wynikiem negatywnym występują oprawy: 01/11A/02, 01/11A/03, 01/11A/04, 01/11A/06, 01/11A/07, 01/11A/08, 01/11A/10, 01/11A/11, 01/11A/09, 01/11A/12, 01/09B/01, 01/09B/07, 01/11B/01, 01/11B/02, 01/11B/03, 01/11B/04, 01/11B/05, 01/11B/06, 01/11B/07, 01/10A/06, 01/10A/12.

Braki komunikacji opraw związane są z trwającym remontem i demontażem przez firmę aktualnie wykonującą pracę.

Serwis przeprowadził test baterii przy czasie podtrzymania 1h. Podczas testu wykonano pomiar rezystancji wewnętrznej i napięcia akumulatorów.

Załączniki do raportu:

Załącznik nr 1 - Wykaz opraw

Załącznik nr 2 - Protokół pomiaru natężenia oświetlenia awaryjnego

Załącznik nr 3 - Pomiar rezystancji akumulatorów

Urządzenia pomiarowe



HIOKI BT3554-01



SONEL LXP - 10

Zalecenia

Montaż usuniętych opraw

Potwierdzenie odbioru wykonywanych prac

Protokół jest podstawą do wystawienia faktury VAT przez firmę ELECTRO-TENSIONE Sp. z o.o.

Nr uprawnień SEP Wykonawcy: xxxxxxxx. Dane są potwierdzane czytelnym podpisem klienta.

Klient potwierdza poprawne wykonanie usługi.

Czytelny podpis zleceniodawcy lub osoby odbierającej
pracę

ELECTRO-TENSIONE Sp. z o.o.
office@electro-tensione.eu
tel: 760 788 009

Imię _____

Nazwisko _____

* Niepotrzebne skreślić

